

## АКТ

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.**  
(о произведенных работах по концессионному соглашению от 07 сентября 2018 года в отношении объектов недвижимости муниципального образования Белозерский муниципальный район за период с 01.01.2020 - 31.12.2020)

Город Белозерск

14. 05. 2021 г.

Администрация Белозерского муниципального района, в лице руководителя администрации Соловьева Дениса Александровича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент» и акционерное общество «Вологдаоблэнерго», в лице директора ПО «Теплосети» Малышева Романа Юрьевича, действующего на основании доверенности №21/5 от 01.01.2021г., именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась в апреле 2021 года.

Проверяемый период: 2020 год.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пунктов Концессионного соглашения от 07 сентября 2018 года с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работы по реконструкции объекта в 2020 году:


	Наименование объекта	Объем инвестиций, млн.руб. (с НДС)	
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	Дооснащение котельной Квартальная дополнительным оборудование для сушки топлива	3,157	1,073
2	Реконструкция строительной части здания котельной дер. Глушково	1,256	1,442
	Итого:	4,413	2,515

**Заключение:**

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением.


Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Директор ПО «Теплосети»  
АО «Вологдаоблэнерго»



Р.Ю. Малышев

Руководитель администрации  
Белозерского муниципального района



Д.А. Соловьев

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	22755816
по ОКПО	00584722
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер
	20/00861
	дата
	03   07   2020
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	02.11.2020

Отчетный период	
с	по
03.07.2020	02.11.2020

**СПРАВКА**


**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		958 333,33	958 333,33	958 333,33
Итого, руб.				958 333,33
Налог на добавленную стоимость, руб.				191 666,67
Всего с учетом налогов, руб.				1 150 000,00

Заказчик (генподрядчик)



МП



А.А. Цветков

Подрядчик (субподрядчик)



МП



К.А. Козлов

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100  
 Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	22755816
10 ОКПО	00584722
Вид деятельности по ОКДП	20/00861
Договор подряда (контракт) номер	03.07.2020
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.11.2020	03.07.2020	02.11.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
			Всего	В том числе		Всего	В том числе						
				Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
работы		1,689	183,37	134,45	48,92		309,71	227,09	82,62			16,537	27,93
ка покрытий кровель: из рулонных	100 м2 покрытия												
из п. 04.09.2019 № 519/пр. прил. 2 табл. 3 п. 10.1													
3-го этапа ремонтно-строительных работ													
выполняется в стесненных условиях застроенной													
части населенных пунктов: отдельных конструктивных													
частей объектов капитального строительства (кроме													
указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального													
строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск:													
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
НР (38,43 руб.): 110% от ФОТ													
СП (213,33 руб.): 100% от ФОТ													
орка деревянных заполнения проемов:	100 м2	0,054	1961,35	1674,83	286,52	128,44	105,91	90,44	15,47	6,94	198,674	8,901	
из п. 04.09.2019 № 519/пр. прил. 2 табл. 3 п. 10.1													
3-го этапа ремонтно-строительных работ													
выполняется в стесненных условиях застроенной													
части населенных пунктов: отдельных конструктивных													
частей объектов капитального строительства (кроме													
указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального													
строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск:													
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
НР (107,12 руб.): 110% от ФОТ													
СП (57,94 руб.): 70% от ФОТ													
зборка: кирпичных стен	1 м3	48,2	220,27	87,47	132,8	14,2	10617,01	4216,05	6400,96	684,44	9,476	1,3225	
из п. 04.09.2019 № 519/пр. прил. 2 табл. 3 п. 10.1													
3-го этапа ремонтно-строительных работ													
выполняется в стесненных условиях застроенной													
части населенных пунктов: отдельных конструктивных													
частей объектов капитального строительства (кроме													
указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального													
строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск:													
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
НР (5290,54 руб.): 110% от ФОТ													
СП (2915,79 руб.): 70% от ФОТ													
гробовка в бетонных конструкциях потолков	100 м борозд	0,54	1860,27	520,67	1339,6	143,27	1004,55	281,16	723,39	77,37	53,13	13,34	
из п. 04.09.2019 № 519/пр. прил. 2 табл. 3 п. 10.1													
3-го этапа ремонтно-строительных работ													
выполняется в стесненных условиях застроенной													
части населенных пунктов: отдельных конструктивных													
частей объектов капитального строительства (кроме													
указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального													
строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск:													
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
НР (394,38 руб.): 110% от ФОТ													
СП (213,33 руб.): 70% от ФОТ													
демонтаж: панелей ребристых площадью:	100 шт. сборных конструкций	0,09	5299,18	1562,22	3736,96	583,59	476,93	140,6	336,33	62,52	165,3148	40,4432	
до 15 м2													
(ИДСЗ п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и													
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск:													
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;													
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр. прил. 2 табл. 3 п. 10.1													
3-го этапа ремонтно-строительных работ													
выполняется в стесненных условиях застроенной													
части населенных пунктов: отдельных конструктивных													
частей объектов капитального строительства (кроме													
указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального													
строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск:													
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
НР (299,34 руб.): 155% от ФОТ													
СП (164,15 руб.): 100% от ФОТ													
1- Демонтаж металлоконструкций без кранов	1 т конструкций	0,5	539,95	180,68	359,27	33,66	269,98	90,34	179,64	16,83	18,032	2,262	
(прим.)													
(ИДСЗ п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических													
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к													
раск; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;													
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр. прил. 2 табл. 3 п. 10.1													
3-го этапа ремонтно-строительных работ													
выполняется в стесненных условиях застроенной													
части населенных пунктов: отдельных конструктивных													
частей объектов капитального строительства (кроме													
указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального													
строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск:													
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
НР (36,45 руб.): 90% от ФОТ													
СП (77,43 руб.): 85% от ФОТ													

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм <sup>2</sup> (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (14,04 руб.): 85% от ФОТ СП (10,74 руб.): 85% от ФОТ	100 м пучка проводов	0,75	22,02	22,02			16,52	16,52			2,5875 1,94	
г-1-	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (24,83 руб.): 85% от ФОТ СП (18,99 руб.): 85% от ФОТ	100 м труб	0,75	38,95	38,95			29,21	29,21			4,577 3,43	
г-01-11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18,347504	52,27		52,27		959,02		959,02			
г-01-143	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	165,127535	4,35		4,35		718,3		718,3			
г-03-093	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 93 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	183,47504	46,39		46,39		8511,41		8511,41			
<b>монтажно-строительные работы</b>													
г-01-11	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (724,67 руб.): 120% от ФОТ СП (333,65 руб.): 65% от ФОТ	100 м <sup>2</sup> стяжки	1,689	1257,01	323,99	291,3	33,55	2123,09	547,22	492,01	56,67	35,9984 60,8	2,7888 4,71
г-12-01-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Добавить 5 мм, общей толщиной 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МЛТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (123,65 руб.): 120% от ФОТ СП (57,95 руб.): 65% от ФОТ	100 м <sup>2</sup> стяжки	1,689	277,53	59,51	20,41	2,59	468,75	100,51	34,47	4,37	6,6125 11,17	0,2156 0,36
г-12-01-16-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (70,49 руб.): 120% от ФОТ СП (32,45 руб.): 65% от ФОТ	100 м <sup>2</sup> кровли	1,741	133,79	33,74	5,49		232,93	58,74	9,56		3,703 6,45	

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2-01-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных частей объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (429,02 руб.): 120% от ФОТ СП (197,53 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	1,879	516,22	186,12	63,64	4,15	969,98	349,72	119,58	7,8	18,9911 35,68	0,2875 0,54
СЦ-101-13	Линокрим ХПП	м2	217,964	18,36				4001,82					
СЦ-101-147	Линокрим ХКП, гранулят серый	м2	214,206	14,14				3028,87					
ЕР12-01-10-01	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (192,41 = 10 394,15 - 0,782 * 11 766,93) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных частей объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (293,29 руб.): 120% от ФОТ СП (136,03 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,184	1525,97	1324,11	35,05	4,15	280,78	243,64	6,45	0,76	149,1119 27,44	0,2875 0,05
ТССЦ-101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,104256	22989,69				2396,81				28,9628 0,17	
ТЕР08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича (прим.) зачеканка трещин (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных частей объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (2,12 руб.): 120% от ФОТ СП (1,18 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	100 м2 стен (без вычета проемов)	0,006	290,21	290,21				1,74	1,74			
ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных частей объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (4859,72 руб.): 120% от ФОТ СП (2708,7 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1 м3 кладки	56,8	115,02	61,84	50,86	8,29	6533,14	3512,51	2886,85	470,87	7,1415 405,64	0,576 32,66
ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	13,632	387,45				5281,72					
ТССЦ-404-0077	Кирпич силикатный пустотелый углощенный, размером 250x120x68 мм, марка 150	1000 шт.	9,25452	1075,04				9948,98					
ТССЦ-404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	9,85	1302,48				12829,43					

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЕР03-02-011-21 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (252,88 руб.): 122% от ФОТ СП (140,85 руб.): 80% от ФОТ	1 т металлических изделий	0,295	8225,26	697,86	71,85	4,77	2426,45	205,87	21,2	1,41	84,2829 24,86	0,3306 0,1
ЕРр53-25-011-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (296,3 руб.): 86% от ФОТ СП (241,17 руб.): 70% от ФОТ	1 т металлоконструкций перемычек	0,2	11666,16	1716,86	83,94	5,81	2333,23	343,37	16,79	1,16	190,762 38,15	0,5405 0,11
ЕР07-05-011-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка панелей ребристых площадью: до 15 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (440,49 руб.): 155% от ФОТ СП (241,55 руб.): 100% от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,09	8593,05	2245,7	5839	911,86	773,37	202,11	525,51	82,07	237,64 21,39	63,1925 5,69
ЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (519,69 руб.): 130% от ФОТ СП (288,83 руб.): 85% от ФОТ	100 п.м	0,48	935,34	832,83			448,96	399,76			97,865 46,98	
ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (177,88 руб.): 118% от ФОТ СП (80,73 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 проемов	0,072	14369,1	2057,19	680,75	36,51	1034,58	148,12	47,57	2,63	225,8169 16,26	2,53 0,18
ТССЦ-203-0938 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2		7,2	562,3			4048,56					
ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (48,77 руб.): 118% от ФОТ СП (22,13 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 проемов	0,018	14894,02	2259,6	749,47	36,51	268,09	40,67	13,49	0,66	248,0349 4,46	2,53 0,05
ТССЦ-203-0991 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2		1,8	1221,68			2199,02					

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЕР09-03-001-01 Плмонтаж Россий от 13.03.15 №171/лр	Монтаж отливов (прим.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (9,62 руб.); 90% от ФОТ СП (7,72 руб.); 85% от ФОТ	100 м плинтуса	0,075	216,22	142,49	26,35		16,22	10,69	1,98		14,72 1,1	
ТССЦ-101-0411 Плмонтаж Россий от 13.03.15 №171/лр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	7,5	28,7				215,25					
ЕР09-03-001-02 Плмонтаж Россий от 13.03.15 №171/лр	Обрамление проемов угловой сталью 694,55 = 4 725,97 - 0,39 * 4 110,69 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (39,27 руб.); 82% от ФОТ СП (29,69 руб.); 62% от ФОТ	1 т	0,1	760,02	472,6	29,35	6,3	76	47,26	2,94	0,63	50,6 5,06	0,437 0,04
ТССЦ-101-0187 Плмонтаж Россий от 13.03.15 №171/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм	т	0,098	4579,25				448,77					
ЕР13-06-005-07 Плмонтаж Россий от 13.03.15 №171/лр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (736,48 руб.); 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,5	13814,6	2186,38	3980,66	45,37	6907,3	1093,19	1990,33	22,69	223,1 111,55	4,025 2,01
ЕР09-03-030-01 Плмонтаж Россий от 13.03.15 №171/лр	Монтаж площадок с настилом прим. (крышка для приема разгрузки угля) 1 162,36 = 1 173,30 - 0,0006 * 14 310,00 - 0,00103 * 1 220,00 - 0,0187 * 58,19 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (228,94 руб.); 90% от ФОТ СП (183,79 руб.); 85% от ФОТ	1 т конструкций	0,5	1323,26	430,19	803,38	78,55	661,63	215,1	401,69	39,28	44,9995 22,5	5,428 2,71
ТССЦ-101-0713 Плмонтаж Россий от 13.03.15 №171/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 25x25x3 мм	т	0,420872	7279,72				3063,83					
ТССЦ-101-03772 Плмонтаж Россий от 13.03.15 №171/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм	т	0,079128	7372,96				583,41					
ЕР13-06-003-01 Плмонтаж Россий от 13.03.15 №171/лр	Очистка поверхности цетками (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (285,63 руб.); 90% от ФОТ СП (254,95 руб.); 70% от ФОТ	1 м2 очищаемой поверхности	40,537703	10,57	10,57			428,48	428,48			1,1902 48,25	
ЕР13-07-001-03 Плмонтаж Россий от 13.03.15 №171/лр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: этиловым спиртом (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (39,97 руб.); 90% от ФОТ СП (26,42 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 обезжирива емой поверхности	0,405377	1199,59	109,4	4,18	0,16	486,29	44,35	1,69	0,06	12,0083 4,87	0,0144 0,01



	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1-	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных объектов капитального строительства в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (28,47 руб.): 90% от ФОТ СП (16,82 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,405377	412,18	77,88	13,94	0,16	167,09	31,57	5,65	0,06	7,0225285	0,01440,01	
03-	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759 88,46 + 620,60 - 0,019 + 28 007,53 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных объектов капитального строительства в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (11,55 руб.): 90% от ФОТ СП (7,63 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,405377	99,38	31,49	10,65	0,16	40,29	12,77	4,32	0,06	3,33271,35	0,01440,01	
Ц-113-	Эмаль красно-коричневая	т	0,007702	25932,9				199,74						
65-31-	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (42,89 руб.): 74% от ФОТ СП (29,05 руб.): 50% от ФОТ	100 шт.	0,01	5825,12	5797,36	27,76	12,44	58,25	57,97	0,28	0,12	652,8556,53	0,88250,01	
07-03-	Вентилятор осевой, масса: до 0,05 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (50,98 руб.): 80% от ФОТ СП (38,23 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	97,94	63,23	8,54	0,49	97,94	63,23	8,54	0,49	6,45156,45	0,03450,03	
ВЕНТИЛЯТОР	Вентилятор ВО-4М630В (YWF-630-B)	шт	1	1845,02				1845,02						
07-01-	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки 397,30 + 684,77 - 0,006 x 1 155,69 - 0,037 x 6 + 410,88 - 1,2 x 36,12 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных объектов капитального строительства в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (914,7 руб.): 122% от ФОТ СП (509,83 руб.): 80% от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,4514	526,2	516,57	9,62		763,73	749,75	13,96		57,396583,31		
									100708,09	13999,75	24534	1529,89	1546,63	125,47
									17306,27					
время затраты по акту в базисных ценах									9181,47					
иные расходы														
иная прибыль													524,09	71,42
по акту:														
по Строительным работам									21501,2					
затраты по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									2395,83				36,27	9,33
деревянные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1551,79				32,62	3,84
металлические конструкции									1677,32					
грузо-разгрузочные работы									8511,41				141,54	5,66
перевозка грузов автотранспортом									6475,46					
затраты									50091,23				513,98	32,76
материалы									19115,14				38,16	0,11
конструкции из кирпича и блоков									2870,7				46,98	
объекты (ремонтно-строительные)									1257,48				20,72	0,23
деревянные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									1632,18				5,06	0,04
деревянные конструкции									144,96				57,32	0,03
металлические (ремонтно-строительные)									1895,59				6,53	0,01
защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									130,29					
внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									119250,58				1423,26	123,43
иные									969507,22					
письмо Министра №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 Вологодская область (котельные) 119 250,58 * 8,13														
по Монтажным работам									114,32				5,37	
электромонтажные работы (ремонтно-строительные)														

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо							7643,78				111,55	2,01	
ления сметы)							187,15				6,45	0,03	
ивания							7945,25				123,37	2,04	
оя №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 Вологодская область (котельные) 7 945,25 * 8,13							64594,88						
							1034102,1				1546,63	125,47	
изисных ценах:							62174,34						
							24534						
анизмы							15529,64						
							17306,27						
сходы							9181,47						
ыль							12409,23						
ия и сооружения ГСНр-81-05-01-2001 (п. 1.3. Объекты коммунального назначения ) 1,2% от 1034102,1													
							1046511,33						
							958333,33						
ия к цене контракта: 1 046 511,33 * 0,9157409985							191666,67						
333,33							1150000				1546,63	125,47	



Сдал: Генеральный директор \_\_\_\_\_ К.А. Козлов  
(должность, подпись, расшифровка)



Принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Инвестор:  
 Заказчик: АО "Вологдаоблэнерго", 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99  
 Подрядчик: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ", 160023, г. Вологда, ул. Ловенецкого, д. 6А, пом. 1  
 Работа: Реконструкция строительной части здания котельной

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	22755816
по ОКПО	00584722
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	20/00861
дата	03   07   2020
Вид операции	

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления
2	30.12.2020


Отчетный период	
с	по
03.07.2020	30.12.2020

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		243 530,92	243 530,92	243 530,92
Итого, руб.				243 530,92
Налог на добавленную стоимость, руб.				48 706,18
Всего с учетом налогов, руб.				292 237,10



Заказчик (генподрядчик)



А.А. Цветков

Подрядчик (субподрядчик)



К.А. Козлов



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100  
 Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	22755816
10 ОКПО	00584722
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 20/00861
	дата 03.07.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.12.2020	03.07.2020	30.12.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Обоснова-ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
				Всего	В том числе		Всего	В том числе						
					Осн.3/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	З/пМех.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Демонтажные работы</b>														
ЕР12-01-05	Демонтаж: Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (612,72 руб.): 120% от ФОТ СП (282,11 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	1,689	538,04	276,95	261,09	25,36	908,75	467,77	440,98	42,83	31,188 52,68	1,7572 2,97	
ЕР07-05-09	Демонтаж: панелей ребристых площадью: до 15 м2 (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (133,04 руб.): 155% от ФОТ СП (72,96 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,04	5299,18	1562,22	3736,96	583,59	211,97	62,49	149,48	23,34	165,3148 6,61	40,4432 1,62	
ЕР09-03-01	Демонтаж: связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (200,52 руб.): 90% от ФОТ СП (209,14 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,56916	843,79	464,07	379,72	44,52	480,25	264,13	216,12	25,34	50,9404 28,99	3,0751 1,75	
ЕР46-04-04	Разборка: кирпичных стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (71,58 руб.): 110% от ФОТ СП (38,72 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,64	220,27	87,47	132,8	14,2	140,97	55,98	84,99	9,09	9,476 6,06	1,3225 0,85	
<b>Механические работы</b>														
ЕР65-19-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (31,81 руб.): 74% от ФОТ СП (21,49 руб.): 50% от ФОТ	100 шт.	0,04	1120,23	1037,3	82,93	37,17	44,81	41,49	3,32	1,49	126,5 5,06	2,576 0,1	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ТЕР01-02-119-03 Приказ Минстроя России от 12.03.15 №171/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (37,01 руб.); 80% от ФОТ СП (17,69 руб.); 45%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,5	92,52	92,52			46,26	46,26			10,419 5,21	
ТССЦпн-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,14	52,27		52,27		111,86		111,86			
ТССЦпн-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,59916	4,35		4,35		2,61		2,61			
ТССЦпн-03-01-01-093 Приказ Минстроя России от 12.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 93 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,73916	46,39		46,39		127,07		127,07			

2. Ремонтно-строительные работы

ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (24,67 руб.); 120% от ФОТ СП (23,35 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	1,689	1257,01	323,99	291,3	33,55	2123,09	547,22	492,01	56,67	35,9984 60,8	2,7888 4,71
ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Добавить 15 мм, общей толщиной 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (37,59 руб.); 120% от ФОТ СП (173,85 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	1,689	832,58	178,54	61,24	7,76	1406,23	301,55	103,43	13,11	19,8375 33,51	0,6469 1,09
ТЕР26-01-041-02 Приказ Минстроя России от 12.03.15 №171/пр	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху (без стоимости пеноплекса) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1014,67 руб.); 100% от ФОТ СП (603,73 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	1 м3 изоляция	8,445	281,71	120,15	64,83		2379,04	1014,67	547,49		12,2596 103,53	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ТЕР07-05-011-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка панелей ребристых площадью: до 15 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (440,48 руб.): 155% от ФОТ СП (241,55 руб.): 100% от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,09	8593,05	2245,7	5639	911,86	773,37	202,11	525,51	82,07	237,64 21,39	63,1925 5,69
ТЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (519,69 руб.): 120% от ФОТ СП (288,83 руб.): 85% от ФОТ	100 п.м	0,48	935,34	832,83			448,96	399,76			97,865 46,98	
3 фур - 18 плит													
ТССЦ[пр-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках; изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	54	13,81		13,81		745,74		745,74			
основание для подачи топлива													
ТЕРМ37-01-014-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,1 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (706,49 руб.): 80% от ФОТ СП (532,12 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	2	1191,12	388,82	612,62	54,61	2382,24	777,64	1225,24	109,22	39,675 79,35	4,3585 8,72
Цена поставщика	Подъемное устройство для подачи топлива. Комплект: четыре ролика, трос, противовес. МАТ=21400/1,2/8,13*1,02	компл	2	2237,39				4474,78					
монтаж лесов													
ТССЦ-101-2594 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0087	1155,69				10,05					
ТССЦ-101-2595 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0537	6410,88				344,26					
ТССЦ-203-0514 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиты настила	м2	1,742	36,12				62,92					
временное укрытие оборудования													
ТЕР14-02-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка деревянных конструкций каркасов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (290,06 руб.): 103% от ФОТ СП (179,53 руб.): 75% от ФОТ	1 м3	0,58	2283,06	485,53	49,46		1324,17	281,61	28,69		53,2968 30,91	

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Покрытие пленкой: стен и кровель Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; прил. 2 п.10.1 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объекты капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (246,39 руб.); 103% от ФОТ СП (152,6 руб.); 75% от ФОТ	100 м2 покрытия	1,728	814,3	138,43	1,38		1407,11	239,21	2,38		16,2668 28,11	
Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000 м2	-0,216	4252,14				-918,46					
Пленка полиэтиленовая толщиной 1,6 мм. с анкерными ребрами	м2	216	13,8				2980,8					
Демонтаж: Покрытие пленкой: стен и кровель (МДС 88 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объекты капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (171,4 руб.); 103% от ФОТ СП (106,09 руб.); 75% от ФОТ	100 м2 покрытия	1,728	97,18	96,3	0,88		167,93	166,41	1,52		11,316 19,55	
Демонтаж: деревянных конструкций каркасов (МДС 88 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объекты капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (201,76 руб.); 103% от ФОТ СП (124,89 руб.); 75% от ФОТ	1 м3	0,58	369,42	337,76	31,66		214,26	195,9	18,36		37,076 21,5	
Итого затраты по акту в базисных ценах							22401,04	5064,2	4826,8	363,16	550,24	27,5
Итого расходы							5642,89					
Итого прибыль							3378,84					
Итого по строительным работам												
Итого в железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							6542,66				146,99	8,77
Итого в металлические конструкции							1873,37				28	7,31
Итого реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных элементов)							949,91				28,99	1,75
Итого санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							251,27				6,06	0,85
Итого работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							98,11				5,06	0,1
Итого грузочные работы							100,96				5,21	
Итого работы по перевозке грузов автотранспортом							860,21					
Итого монтажные работы							127,07					
Итого в железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							3997,44				103,53	
Итого производство теплиц в сельском хозяйстве							1257,48				46,98	
Итого							6954,35					
Итого Министерство №35294-ИФ/09 от 07.09.2020 Вологодская область (котельные) 27 998,92 * 8,31							4586,09				100,07	
Итого							27998,92				470,89	18,78
Итого							232671,03					
Итого Монтажными работам												
Итого оборудование							3623,85				79,35	8,72
Итого Министерство №35294-ИФ/09 от 07.09.2020 Вологодская область (котельные) 3 623,85 * 8,31							3623,85				79,35	8,72
Итого							30114,19					
Итого Итого, в базисных ценах:							262785,22				550,24	27,5
Итого материалы							12510,04					
Итого машины и механизмы							4826,8					
Итого АЗС							5427,36					
Итого денежные расходы							5642,89					
Итого чистая прибыль							3378,84					
Итого Итого здания и сооружения ГСНр-81-05-01-2001 (п. 1.3. Объекты коммунального назначения ) 1,2% от 262785,22							3153,42					
Итого							265938,64					
Итого понижения к цене контракта: 265 938,64 * 0,9157409985							243530,92					
Итого 30% от 243530,92							48706,18					
Итого Итого по акту							292237,1				550,24	27,5



Сдал: Генеральный директор  
(должность, подпись, расшифровка)  
Крипчал:  
(должность, подпись, расшифровка)



Инвестор		Форма по ОКУД	Код		
		по ОКПО	0322001		
Заказчик (Генподрядчик)	АО "Вологдаоблэнерго" 160014, РФ, Вологодская область, г.Вологда, ул. Горького, д. 99 тел. (8172)54-55-52	по ОКПО	22755816		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Пром-Альянс" 105066 РФ, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, офис 421/9 тел. (8202)50-60-50	по ОКПО	04180619		
Стройка	"Дооснащение котельной "Квартальная" дополнительным оборудованием для сушки топлива" расположенная в г. Белозерск, Вологодской области				
Объект	Земляные работы, фундаменты, отмостка, монолитная стена				
		Вид деятельности по ОКВЭД			
	Договор подряда (контракт)	номер	19/01978		
		дата	28	10	2 019
	Дополнительное соглашение к договору	номер			
		дата			
		Вид операции			

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	15.03.2020	с	по
		26.11.2019	15.03.2020

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п.п.	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		2 476 999,26	894 138,50	894 138,50
	в том числе:				
	Акт №1 от 25.11.2019		1 582 860,77		
	Акт №2 от 15.03.2020		7 616,17	7 616,17	7 616,17
	Акт №3 от 15.03.2020		886 522,33	886 522,33	886 522,33
	Прочие затраты		-	-	-
	<b>Итого</b>		<b>2 476 999,26</b>	<b>894 138,50</b>	<b>894 138,50</b>
	НДС 20%		495 399,85	178 827,70	178 827,70
	<b>Итого с НДС</b>		<b>2 972 399,11</b>	<b>1 072 966,20</b>	<b>1 072 966,20</b>



Управляющий- ИП  
ООО «Пром-Альянс»  
должность

*[Handwritten signature]*  
подпись

А.И. Мирзаев  
расшифровка подписи



главный инженер  
АО «Вологдаоблэнерго»  
должность

*[Handwritten signature]*  
подпись

А.А. Михалин  
расшифровка подписи

инженер по ТЭС  
ИО "Теплоэнерг"

*[Handwritten signature]*  
Р.Ю. Малышев

*[Handwritten signature]*



Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	22755816
Стройка	по ОКПО	04180619
Объект	Вид деятельности по ОКВЭД	
	Договор подряда (контракт)	номер
		дата
		28 10 2019
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	15.03.2020	26.11.2019	15.03.2020

**АКТ**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01 Земляные работы, фундаменты, отмстка, монолитная стена**

Номер п.п.	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, руб.		Выполнено работ		стоимость, руб.	
				Всего	0	Всего	осн.з/п	Всего	осн.з/п	в том числе экс.мех.	в том числе В Т.Ч.З/П
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p><i>Используются коэффициенты:</i></p> <p>Накладные расходы по видам работ МДС33-2004</p> <p>Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06</p> <p>Коэффициент перехода от цен на 01.01.2019 г.</p> <p>Квс=9,89</p>											
<b>Раздел 3. Отмстка</b>											
1	34	Е27-04-016-4 (ВОЛОГДА15)	1000м2	0,0334	807,01	254,61	551,08	26,95	8,50	18,41	2,18

Итого по акту в ценах 2000г., руб				682,44		18,41
в том числе: материалы, руб				655,53	8,50	2,18
Накладные расходы, руб				15,17		
Сметная прибыль, руб				10,15		
Итого с учетом индекса удорожания, руб				6 999,74	84,10	182,04
в том числе: материалы, руб				6 483,21		21,54
Итого ИР с учетом удорожания, руб				150,02	84,10	182,04
в том числе: материалы, руб				6 483,21		21,54
Всего по акту				6 999,74		105,65
Временные здания и сооружения 2,7%				188,99		
Итого по акту с временными зданиями и сооружениями 2,7%				7 188,73		
Производство работ в зимнее время 2,86%				205,60		
Итого по акту с зимним удорожанием				7 394,33		
Непредвиденные затраты 3%				221,83		
Итого с непредвиденными				7 616,17		
НДС 20%				1 523,23		
Итого по акту с НДС				9 139,40		

Общество с ограниченной ответственностью  
«Пром-Альянс»  
ИНН 3526266036 \* МОСКВА \*  
Служба документов

ИП  
Управляющий ООО «Пром-Альянс»  
(подпись)

А.И. Мирзаев  
(расшифровка подписи)

АО  
«Вологодоблэнерго»  
(подпись)  
Генеральный директор  
А.А. Михалин  
(расшифровка подписи)

Акционерное общество  
«Энергосеть»  
г. Вологда  
Принял  
Р.Ю. Малышев  
«Телюсети»

Р.Ю. Малышев

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

АО "Вологдаоблэнерго" 160014, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 99 тел. (8172)54-55-52  
 ООО "Пром-Альянс" 105066 РФ, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, офис 421/9 тел. (8202)50-60-50  
 "Дооснащение котельной "Квартальная" дополнительным оборудованием для сушки топлива" расположенная в г. Белозерск, Вологодской области  
 Земляные работы, фундаменты, отмостка, монолитная стена. Дополнительные работы

Вид деятельности по ОКВЭД  
 Договор подряда (контракт)  
 номер 19/01978  
 дата 28 10 2019  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	15.03.2020	26.11.2019	15.03.2020

**АКТ**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02 Дополнительные работы**

Номер п.п.	смет а	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ				стоимость, руб.				
					Количество	цена за единицу, руб.		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						осн.з/п	экс.мех.		осн.з/п	экс.мех.		осн.з/п	экс.мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Используются коэффициенты:</i>											
		Накладные расходы											
		Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06											
		Коэффициент перехода от цен на 01.01.2019 г.											
		Ксвс=9.89											
<b>Раздел 1. Исключить из сметы №1</b>													
<i>Подраздел 2. Фундаменты</i>													
1	2	Смесь песчано-гравийная природная (п.12)	408-0200 (ВОЛОГДА15)	м3	-121,33	16	0	0	0	0	-1.897,60	0	0

Раздел 2. Добавить к смете №1

Подраздел 1. Земляные работы


2	13	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 (п.1) Кол-во=(22,9+1,32)*(13,9+1,32)-310,99/1000=0,0576	Е01-02-027-2 (ВОЛОГДА15) НР=80% СП=45%	1000м2	0,0576	121	0	121	16	6,96	0	6,96	0,91
3	14	Разработка грунта с погрузкой на автобуги-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (п.2) Кол-во=(22,9+1,32/2)*(13,9+1,32/2)*1,32*0,93-258,122/1000=0,163	Е01-01-013-14 (ВОЛОГДА15) НР=95% СП=50%	1000м2	0,163	4641	123	4516	629	756,45	19,98	736,07	102,60
4	15	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (п.3) Кол-во=(22,9+1,32/2)*(13,9+1,32)*1,32*0,07-31,099/100=0,0203	Е01-02-057-2 (ВОЛОГДА15) НР=80% СП=45%	1000м3	0,0203	1252	1252	0	0	25,42	25,42	0	0
5	16	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перетной) Кол-во=(22,9+1,32/2)*(13,9+1,32/2)*1,32*0,07*1,75=55,5	С01-01-01-039 (ВОЛОГДА15) НР=100% СП=60%	1000м3	55,5	4	0	4	0	215,90	0	215,90	23,31
6	17	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 12 км (п.6) Кол-во=(22,9+1,32/2)*(13,9+1,32/2)*1,32*0,93*1,75+55,5-451,5=341	С03-21-01-012 (ВОЛОГДА15) НР=100% СП=60%	т	341	13	0	13	0	4378,44	0	4378,44	0
Подраздел 2. Фундаменты													
7	18	Устройство прокладки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (п.7) Кол-во=(22,9*13,9)/1000-0,27559=0,0427	Е27-04-016-4 (ВОЛОГДА15) НР=142% СП=95%	1000м2	0,0427	807	255	551	65	34,46	10,87	23,53	2,78
8	19	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (п.8) Кол-во=(22,9*13,9)*1,15-317,4=48,7	101-2695 (ВОЛОГДА15)	м2	48,7	5	0	0	0	253,24	0	0	0
9	20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (п.9) Кол-во=22,9*13,9*0,125/100-0,27559=0,1223	Е27-04-001-4 (ВОЛОГДА15) НР=142% СП=95%	1000м3	0,1223	3781	204	3544	298	462,40	24,94	433,49	36,41

10	21	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 800 (п.10) Кол-во=22,9*13,9*0,125=39,8	409-0073 (ВОЛОГДА15)	м3	39,8	149	0	0	0	5 944,13	0	0	0
11	22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (п.11) Кол-во=((20,7*2+11,7*2)*1*0,43+22,9*13,9*0,75-7,2*1,9*0,4)/100-1,10236=1,51	E27-04-001-2 (ВОЛОГДА15) НР=142% СП=95%	м3	1,51	2 550	131	2 386	201	3 850,27	198,20	3 603,03	303,24
12	23	Смесь песчано-гравийная (п.12) Кол-во=121,33+166=287,3 166=(20,7*2+11,7*2)*1*0,43+22,9*13,9*0,75-7,2*1,9*0,4	408-0384прим. (ВОЛОГДА15)	м3	287,3	65	0	0	0	18 737,71	0	0	0
13	24	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (п.14)	402-0004 (ВОЛОГДА15)	м3	5	387	0	0	0	1 937,25	0	0	0
14	25	Устройство подбетонки т.50мм (п.17) Кол-во=(242,2-12,11)/100=2,3 МР=1667,75-539,71*3,06=16,24	E11-01-015-1 (ВОЛОГДА15) НР=123% СП=75%	100м2	2,3	576	335	225	34	1 325,01	769,95	517,71	77,21
15	26	Бетон дорожный, класс В7,5 (М100) (п.18) Кол-во=12,5-12,11=0,39	401-0103 (ВОЛОГДА15)	м3	0,39	482	0	0	0	188,09	0	0	0
16	27	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (п.21) Кол-во=(99,25-96,88)/100=0,0237	E06-01-001-16 (ВОЛОГДА15) НР=105% СП=65%	100м2	0,0237	5 272	1 959	2 650	393	124,95	46,44	62,80	9,31
17	28	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250) (п.22) Кол-во=99,25-98,3332=0,917	401-0027 (ВОЛОГДА15)	м3	0,917	563	0	0	0	515,98	0	0	0
18	29	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (п.23)	204-0021 (ВОЛОГДА15)	т	1,988	4 660	0	0	0	9 263,54	0	0	0
19	30	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (п.23)	204-0022 (ВОЛОГДА15)	т	2,19268	4 583	0	0	0	10 049,78	0	0	0
20	31	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: Пеноплэкс-35 (под стены) (п.28) Кол-во=((20,7*2+11,7*2)*0,565+0,4*16,4)-3,5,64/100=0,0753	E11-01-009-1 (ВОЛОГДА15) НР=123% СП=75%	100м2	0,0753	365	265	99	3	27,45	19,96	7,49	0,20
21	32	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 (п.29) Кол-во=((20,7*2+11,7*2)*0,565+0,4*16,4)*1,03*0,1-3,67=0,777	104-0312 (ВОЛОГДА15)	м3	0,777	752	0	0	0	584,48	0	0	0

22	33	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в один слой (под стены+верх) (п.30) Кон-во=(242,2+(20,7*2+11,7*2)*0,407+(7*2+1,7*2)*0,4-77,76)/100=1,978	E12-01-001-6 (ВОЛОГДА15) НР=120% СП=65%	100м2	1,978	249	89	25	2	491,53	176,79	50,32	3,15
23	34	Унифике ЭППИ (п.31) Кон-во=(242,2+(20,7*2+11,7*2)*0,407+(7*2+1,7*2)*0,4)*1,15-89,42=227,4	101-3380 (ВОЛОГДА15)	100м2	227,4	33	0	0	0	7 597,43	0	0	0
<i>Подраздел 3. Отмостка</i>													
24	35	Устройство пролойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне площадью (п.34) Кон-во=((11,7+2+20,7)*2*1-33,4)/1000=0,0354	E27-04-016-4 (ВОЛОГДА15) НР=142% СП=95%	1000м2	0,0354	807	255	551	65	28,57	9,01	19,51	2,31
25	36	Мембрана профилированная защитная типа "Плантер" (п.35) Кон-во=35,4*1,15=40,7	101-2979 (ВОЛОГДА15)	м2	40,7	17	0	0	0	694,75	0	0	0
26	37	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм MR=1667,75-539,71*3,06=16,24	E11-01-015-1 (ВОЛОГДА15) НР=123% СП=75%	100м2	0,688	576	335	225	34	396,35	230,31	154,86	23,10
27	38	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 MR=4404-539,71*8,16=0,03 Количество слоев 16	E11-01-015-2 (ВОЛОГДА15) НР=123% СП=75%	100м2	0,688	576	335	225	34	396,35	230,31	154,86	23,10
28	39	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Кон-во=68,8*0,11*1,02=7,72 MR=71509,89=722,95	Прайс (ВОЛОГДА15)	100м2	0,688	262	158	105	44	180,51	108,43	72,10	30,16
<i>Подраздел 4. Разгрузка и перемещение оборудования</i>													
29	5	Работы по разгрузке и перемещению оборудования весом 16,8 т.	(ВОЛОГДА15)	КОМПЛ.	1	6 067	0	0	0	6 066,73	0	0	0
<b>Итого по акту в ценах 2000г., руб</b>										77 821,35	1 640,31	10 282,20	614,68
в том числе: материалы, руб										65 898,83			

<p>Накладные расходы, руб</p> <p>1.1. Земляные раб. механизированные, 95% (п-т 14)        НР = 0,95*122,58 = 116,45</p> <p>1.2. Земляные раб. ручным способом, 80% (п-т 15)        НР = 0,8*25,42 = 20,34</p> <p>1.4. Земляные работы другие, 80% (п-т 13)        НР = 0,8*0,91 = 0,73</p> <p>6.1. Монолитные констр. промышленные, 105% (п-т 27)        НР = 1,05*55,75 = 58,54</p> <p>11. Поля, 123% (п-ты 25,31,37,38)        НР = 1,23*1259,32 = 1548,96</p> <p>12. Кровли, 120% (п-т 33)        НР = 1,2*179,94 = 215,93</p> <p>21. Автомобильные дороги, 142% (п-ты 18,20,22,35)        НР = 1,42*587,76 = 834,62</p> <p>Итого:        НР = 116,45+20,34+0,73+58,54+1548,96+215,93+834,62 = 2795,57</p>	<p>2 818,88</p>								
<p>2000г.        МДС81-33.2004</p> <p>Сметная прибыль, руб        по видам работ АП-5536/06:</p> <p>1.1. Земляные раб. механизированные, 50% (п-т 14)        СП = 0,5*122,58 = 61,29</p> <p>1.2. Земляные раб. ручным способом, 45% (п-т 15)        СП = 0,45*25,42 = 11,44</p> <p>1.4. Земляные работы другие, 45% (п-т 13)        СП = 0,45*0,91 = 0,41</p> <p>6.1. Монолитные констр. промышленные, 65% (п-т 27)        СП = 0,65*55,75 = 36,24</p> <p>11. Поля, 75% (п-ты 25,31,37,38)        СП = 0,75*1259,32 = 944,49</p> <p>12. Кровли, 65% (п-т 33)        СП = 0,65*179,94 = 116,96</p> <p>21. Автомобильные дороги, 95% (п-ты 18,20,22,35)        СП = 0,95*587,76 = 558,37</p> <p>Итого:        СП = 61,29+11,44+0,41+36,24+944,49+116,96+558,37 = 1729,20</p>	<p>1 743,08</p>								
<p>Итого с учетом индекса удорожания, руб</p> <p>Коэффициент перехода от цен на 01.01.2019 г.:        01.01.2019., Кое=9,89 (п-ты 2,13-17,18-23,24,25-34,35-39,5)        ВС = 82383,3*9,89 = 814770,84</p> <p>в том числе: материалы, руб</p> <p>Итого НР с учетом удорожания, руб</p> <p>в том числе: материалы, руб</p>	<p>814 770,87</p> <p>651 739,47</p> <p>27 878,71</p> <p>651 739,47</p>	<p>16 222,68</p> <p>16 222,68</p>	<p>101 690,98</p> <p>101 690,98</p>	<p>6 079,22</p>					
<p><b>Всего по акту</b></p>	<p><b>814 770,87</b></p>								<p><b>22 301,90</b></p>
<p><b>Временные здания и сооружения 2,7%</b></p>	<p><b>21 998,81</b></p>								
<p><b>Итого по акту с временными зданиями и сооружениями 2,7%</b></p>	<p><b>836 769,68</b></p>								
<p><b>Производство работ в зимнее время 2,86%</b></p>	<p><b>23 931,61</b></p>								
<p><b>Итого по акту с зимним удорожанием</b></p>	<p><b>860 701,30</b></p>								

Непредвиденные затраты 3%	25 821,04	
Итого по акту с непредвиденными затратами	886 522,33	
НДС 20%	177 304,47	
Итого по акту с НДС	1 063 826,80	



Управляющий - ИП  
 ООО "Пром-Альянс"  
 (должность)

Главный инженер АО  
 «Вологодская Энергетическая Компания»  
 (должность)

А.И. Мирзаяв  
 (расшифровка подписи)

А.А. Михалин  
 (расшифровка подписи)

*Р.Ю. Мамышев*